

工程表

承認	作成

件名： 神奈川県病院協会様 2階会議室A、4階会議室改修工事

工期： 2022年12月27日 ~ 2023年2月10日

作成： 2022年12月15日

年	2022					2023																																			
	12					1																																			
月	12					1																																			
日	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火					
						祝日							祝日																												
通信設備																																									
※AV機器																																									
PLUS																																									
※什器・内装																																									
ナカヨ電子																																									
※無線LAN・電気工事																																									
三菱電機ビルソリューションズ																																									
※空調機・鍵																																									

・作業時間：9:00~17:00を予定しています。

工 程 表

承認	作成

件 名 : 神奈川県病院協会様 2階会議室A、4階会議室改修工事

工 期 : 2022年 12月 27日 ~ 2023年 2月 10日

作成: 2022年12月15日

年	2023																													
月	2																											3		
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
											祝日												祝日							
通信設備																														
※AV機器																														
PLUS																														
※什器・内装																														
ナカヨ電子																														
※無線LAN・電気工事																														
三菱電機ビルソリューションズ																														
※空調機・鍵																														

・作業時間:9:00~17:00を予定しています。

年/月

2023年1月

日/曜日	2日 (月)	3日 (火)	4日 (水)	5日 (木)	6日 (金)	7日 (土)	8日 (日)
ナカヨ電子				2階EPS~2階会議室間電気ケーブル敷設			
※電気工事				4階事務室~2階会議室間LANケーブル敷設			
				室内・通路での脚立作業・音出し無し			
				※かながわ健康財団内電気・LANケーブル敷設			
会議室等使用 状況							

《影響》

・かながわ健康財団様、事務室内立ち入りLAN及び電気配線工事 2日間で5~6時間程度かかります。天井点検口を使用、脚立の置けるスペース及び、デスク上部での作業となるため、かながわ健康財団様とのお打ち合わせが必要です。※作業範囲は別紙をご参照ください。(ナカヨ電子)

・17:00以降夜間作業が発生した場合、22:00閉館時間までに退出、17:00より救急医療情報可動のため音出し作業は要相談。

年/月

2023年1月

日/曜日	9日 (月)	10日 (火)	11日 (水)	12日 (木)	13日 (金)	14日 (土)	15日 (日)
通信設備		通線 既設機器撤去	R受光ユニット スピーカー設置	プロジェクター設置			
※AV機器							
PLUS		既存什器搬出					
※内装・什器							
三菱			会議室内冷媒、 ドレン配管工事	会議室内冷媒、 ドレン配管工事	会議室内冷媒、 ドレン配管工事		
※空調・鍵			室内機据付/配管、配線接続	室内機据付/配管、配線接続	室内機据付/配管、配線接続		
会議室等使用 状況		14:00~15:00 2階会議有	15:00~16:00 2階会議有	17:00~ 2階会議有	17:00~ 2階会議有		

<<影響>>

・1月11日～13日室内機設置の際、アンカー打ち作業がある為、度断続的に騒音が発生いたしますが、会議等の時間におきましては作業を一時中断します。(三菱)

年/月

2023年1月

日/曜日	16日 (月)	17日 (火)	18日 (水)	19日 (木)	20日 (金)	21日 (土)	22日 (日)
会議室等使用 状況		14:00~16:00 2階会議有					

<<影響>>

神奈川県総合医療会館 会議室改修工事

年/月

2023年1月

日/曜日	23日 (月)	24日 (火)	25日 (水)	26日 (木)	27日 (金)	28日 (土)	29日 (日)
通信設備						通線 モニター設置	
※AV機器							
PLUS			クロス工事	クロス工事	カーペット工事	・机・椅子アンカー設置	・机・椅子設置予備日
※内装・什器						搬入 4t×1	
ナカヨ電子						2階EPS・2階会議室内電気ケーブル端末処理	
※電気工事						4階事務室・2階会議室LANケーブル端末処理	
						フリアク板穴あけ作業(電気ケーブル立ち上がり箇所)※音出し作業	
三菱	外部配管工事	外部配管工事	外部配管工事	外部配管工事	外部配管工事		予備日
※空調・鍵			外部電気工事	外部電気工事	外部電気工事		
			室内共用部(廊下)配管/ 電気敷設工事	室内共用部(廊下)配管/ 電気敷設工事	室内共用部(廊下)配管/ 電気敷設工事		
			各所点検口取付	各所点検口取付	各所点検口取付	室外機搬入設置 (揚重作業)	
会議室使用 状況						9:00~12:30 5階研修会	9:00~17:00 7階講堂研修会
							9:00~15:30 5階看護協会 研修会

《影響》

・モニター設置に伴い、躯体にアンカーを打って取り付ける工法に変更致します。(打ち合わせでは、打たないとの事でしたが、大事を取って工法を変更させて頂きます。)
机・椅子設置に伴うアンカー打日と同じ日に行います。※土曜日作業(通信設備)

・2階会議室内 フリアク板穴あけ(電気ケーブル立ち上がり箇所) ※音出し作業があるため、17日2階会議の時間は一時的に作業を中断します。(ナカヨ電子)

※29日(日)は振動及び音出し作業は行いません。(各社)

・23日～27日にかけて外部配管設置時、配管固定の為、外壁にアンカーを打ちますので断続的に騒音が発生します。
25日～27日にかけて共用部通路に点検口を設置する為、作業音が2階のフロアに響く可能性があります。
28日の室外機搬入作業の際、クレーン車を使用する為、騒音が発生します。また、室外機設置の際、アンカー打ちする為騒音が発生します。(三菱)

神奈川県総合医療会館 会議室改修工事

年/月

2023年1月～2月

日/曜日	30日 (月)	31日 (火)	1日 (水)	2日 (木)	3日 (金)	4日 (土)	5日 (日)
通信設備	接続盤設置	端末処理	通線 モニター設置	AV操作卓設置	AV操作卓設置		
※AV機器							
PLUS	組立・調整	作業予備日					
※内装・什器	組立・調整搬出(残材) 2t×1						
三菱	外部配管工事	外部配管工事	室内共用部(廊下)配管/ 電気敷設工事	室内共用部(廊下)配管/ 電気敷設工事	通水確認・配管保温		
※空調・鍵	外部電気工事	外部電気工事			真空引き、追加冷媒、試運転		
	室内共用部(廊下)配管/ 電気敷設工事	室内共用部(廊下)配管/ 電気敷設工事					
	各所点検口取付	各所点検口取付					
会議室等使用 状況	AV設備点検 7階講堂	13:00~15:30 7階講堂表彰式		15:00~ 2階会議有	午後 7階講堂 横浜市病院協 会 研修会		
		14:00~15:00 2階会議有					
					17:00~ 2階会議有		

<<影響>>

・振動及び音出し作業はございません。(通信設備)

・振動及び音出し作業は、会議室・講堂ご使用のお時間は、一時作業を中断します。(各社)

年/月

2023年2月

日/曜日	6日 (月)	7日 (火)	8日 (水)	9日 (木)	10日 (金)	11日 (土)	12日 (日)
通信設備	試験・調整	試験・調整	予備日				
※AV機器							
三菱	予備日	予備日	電気錠・オートロック錠設置				
※空調・鍵							
会議室等使用 状況							

<<影響>>
